



เทศบาล
ตำบลโพธิ์กลาง



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2
(ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แผนงบกลาง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 600,000 | √ | | | | 241,742 | สำนักปลัด | |
| 2. | เงินสมทบกองทุนทดแทน | 25,000 | √ | | | | 19,840 | สำนักปลัด | |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 23,968,500 | √ | | | | 11,337,600 | สำนักปลัด | |
| 4. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 5,462,400 | √ | | | | 2,359,800 | สำนักปลัด | |
| 5. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | √ | | | | 27,000 | สำนักปลัด | |
| 6. | เงินสำรองจ่าย | 300,000 | √ | | | | 280,200 | สำนักปลัด | |
| 7. | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล | 120,000 | √ | | | | 116,808.07 | สำนักปลัด | |
| 8. | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | 650,000 | √ | | | | 650,000 | สำนักปลัด | |
| 9. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) | 2,160,000 | √ | | | | 1,160,501 | สำนักปลัด | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 10. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (งบเฉพาะการประปา) | 157,800 | √ | | | | 157,800 | สำนักปลัด | |
| 11. | โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่อันเนื่อง มาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | 50,000 | √ | | | | 36,260 | สำนักปลัด | |
| | รวม 11 โครงการ | 33,553,700 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16,387,551 | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1. | โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม) | 50,000 | √ | | | | 49,795 | สำนักปลัด | |
| 2. | โครงการเทศบาลพบประชาชน | 50,000 | | | √ | | | สำนักปลัด | |
| 3. | โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน เทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการและที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี | 150,000 | | | √ | | | สำนักปลัด | |
| 4. | โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา | 50,000 | | | √ | | | สำนักปลัด | |
| 5. | โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) | 5,000 | | | √ | | | สำนักปลัด | |
| 6. | โครงการอบรมกฎหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 30,000 | √ | | | | 30,000 | สำนักปลัด | |
| 7. | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 30,000 | √ | | | | 30,000 | สำนักปลัด | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 8. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ | 30,000 | | | √ | | | กองคลัง | |
| | รวม 8 โครงการ | 395,000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 109,795 | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการคัดแยกขยะชุมชนสะอาด เมือง โพธิ์กลางน่าอยู่ | 30,000 | √ | | | | 29,645 | กองสาธารณสุข | |
| 2 | โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray) | 5,000 | | √ | | | | กองสาธารณสุข | |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิงสมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” | 120,000 | | √ | | | | กองสาธารณสุข | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 4 | โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของ หน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน | 40,000 | | √ | | | | กองสาธารณสุข | |
| 5 | โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด | 20,000 | | | √ | | | กองสาธารณสุข | |
| 6 | โครงการคืนคนดีสู่สังคม บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด | 10,000 | | | √ | | | กองสาธารณสุข | |
| 7 | โครงการอบรมสร้างอาชีพผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด | 10,000 | | | √ | | | กองสาธารณสุข | |
| 8 | อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 640,000 | | | √ | | | กองสาธารณสุข | |
| รวม 8 โครงการ | | 875,000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 29,645 | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1 | เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนานุเคราะห์ | 30,000 | | | √ | | | กองศึกษา | |
| 2 | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 50,000 | | | √ | | | กองศึกษา | |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | | | | √ | | กองศึกษา | |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 85,000 | | √ | | | | กองศึกษา | |
| 5 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 21,500 | | | √ | | | กองศึกษา | |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | 367,500 | | √ | | | | กองศึกษา | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 7 | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) | 3,027,600 | | √ | | | | กองศึกษา | |
| 8 | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | 8,568,000 | | √ | | | 3,201,210 | กองศึกษา | |
| | รวม 8 โครงการ | 12,199,600 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3,201,210 | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดงานบวงสรวงทำน้าวสุรนารี (ย่าโม) | 270,000 | √ | | | | 268,710 | กองศึกษา | |
| 2 | โครงการถนนวัฒนธรรม | 300,000 | | | | √ | | กองศึกษา | |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา | 30,000 | | √ | | | 8,740 | กองศึกษา | |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 700,000 | √ | | | | 650,325 | กองศึกษา | |
| 5 | เงินอุดหนุนโครงการบูรณะและขยาย เมรุเผาศพ ปลอดภัย วัดหนองไผ่ | 500,000 | | | | √ | | | |
| 6 | โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ | 240,000 | | | | | 74,360 | | |
| | รวม 6 โครงการ | 2,040,000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,002,135 | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาล | 40,000 | √ | | | | 22,800 | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการฝึกอบรมงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน | 20,000 | | | √ | | | สำนักปลัด | |
| | รวม 2 โครงการ | 60,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22,800 | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ " | 500,000 | √ | | | | 496,610 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| | รวม 1 โครงการ | 500,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 496,610.00 | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | 30,000 | | | √ | | | กองสวัสดิการ | |
| 2 | โครงการถนนคนเดินของดีโพธิ์กลาง | 1,200,000 | √ | | | | 1,146,427.80 | สังคม | |
| | รวม 2 โครงการ | 1,230,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,146,427.80 | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 828 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 260,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 2. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณข้าง บ้านเลขที่ 759 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 3. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม บ่อพักน้ำ บริเวณซอยข้าง บ้าน เลขที่ 681 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 4. | โครงการสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง ซอยยอดสุรินทร์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 230,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 5. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณสี่แยก หนองไผ่ ถึงสะพาน (ทางไปสนามกอล์ฟเสือปาร์ค) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 1,240,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 508 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 390,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 7. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต บริเวณสระน้ำหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 8. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บริเวณศรีโพธิ์กลางซอย 14 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 9. | โครงการต่อเติมอาคารโรงซ่อมภายในเขตสำนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 300,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 10. | โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ตกแต่งสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 800,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 1056 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 140,000 | | | √ | | กองช่าง | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 1086 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 120,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางร้านยาโย บ้านหนอง พลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 150,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 14. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมรางระบายน้ำ เดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 488 ถึงบ้านเลขที่ 402 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 15. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้าม ตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 29 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 300,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 16. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 10 (หมู่บ้านสถิตยนต์วิลเลจ) บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 17. | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ภายในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 18. | โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 379 ถึงซอยหนองพุดซา12 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบริเวณตลาด ทรชย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง | 226,200 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กซอยชัยมงคล บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่หวาน ช่วงที่ 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 350,000 | | | √ | | กองช่าง | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 22. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม ช่วงที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 260,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 23. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางหมู่บ้าน ประวรรณดาบ้านหนองไผ่พัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 400,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 24. | โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 600,000 | | | √ | | กองช่าง | | |
| 25. | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ไร้สายภายในตำบลโพธิ์กลาง | 150,000 | | | √ | | สำนักปลัด | | |
| 26. | โครงการทำผังเมืองเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 100,000 | | | √ | | กองช่าง | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 27. | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย 10 (อยู่รวม) เชื่อมซอย 11 (เฉลิมพระเกียรติ) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 210,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 28 | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ฮ.ตก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 29 | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 578 ถึงบ้านเลขที่ 739 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 400,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 30 | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศรีโพธิ์กลาง ซอย 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 490,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 31 | โครงการวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพาศีถึงตลาดหนองปรือ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 32 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 663 เชื่อมซอยเทพทัต บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาปิดซอยโชคอนันต์ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง | 490,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 34 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมู แบบเปิดซอย 9 ถึง ซอย 10 บ้านค่ายสุรธรรม พิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง | 180,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 35 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมู แบบเปิดซอย 8 ถึง ซอย 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง | 100,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 36 | โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมู แบบเปิดบริเวณซอย 13 ซ่างบ้านเลขที่ 60/231 ภายในโครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร (โครงการ 2)บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 51,700 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 37 | โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมู แบบเปิดซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง | 380,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 38 | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concreteสายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 966,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 39 | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยหนองน้อย ช่วงที่ 1 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 450,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 40 | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพัก พันพัฒนาที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง | 480,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 41 | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทาง ไปตลาดข้าง ซอย 5 ถึง ซอย 6 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง | 150,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กซอยข้างบ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 705 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 60,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวนเฮาส์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 110,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | 468,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางซอยกรีนเฮาส์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | 312,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 656 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 26 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | 120,900 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอยคูหมื่นไวย์ 1 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | 312,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 585 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | 451,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 530 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 57,200 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 137,800 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 51 | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน สายทางข้างสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 69 เชื่อมบ้านหนองพลวงน้อยบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 386,750 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 464 ถึงบ้านเลขที่ 790 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 308,750 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยหนองพุดซา 10 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 307 ถึงบ้านเลขที่ 199 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง | 104,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบึงแสนสุข ซอย 16 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง | 240,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง | 440,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเพชรทะเล บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง | 50,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดซอยโชนันต์ บ้านเลขที่ 215 ถึงบ้านเลขที่ 292 บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง | 250,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กซอย 5 ถึง ซอย 6 และ ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง | 320,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเอฟเอ็ม ซอย 3 บ้านหนอง ไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 377,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยไผ่หวาน ซ้ำบ้านเลขที่ 246 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 100,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายทางซอยไผ่หวาน ซ้ำบ้านเลขที่ 316 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 119,600 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ข้างป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | | กองช่าง | |
| 64 | โครงการก่อสร้างขั้วประตูทางเข้า เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | | √ | | | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ดำเนินการ | | | |
| 65 | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 500,000 | | √ | | | | กองช่าง | |
| 66 | โครงการปรับปรุงพื้นด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 498,000 | | √ | | | | กองช่าง | |
| 67 | โครงการทาสีผนังพร้อมตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 425,000 | √ | | | | 248,500 | กองช่าง | |
| 68 | โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางหน้าเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 1,793,500 | | √ | | | | กองช่าง | |
| 69 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 21 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 9,638,400 | | √ | | | | กองช่าง | |
| | รวม 69 โครงการ | 35,443,800 | 1 | 68 | 0 | 0 | 248,500 | | |



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) นั้น

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง