



รายงาน

ติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)	5,000	✓				ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล	เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัด
2.	โครงการย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่น จากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา มาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง	1,100,000				✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	โอนลด 1,100,000 บาท
3.	โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา	100,000				✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	โอนลด 90,000 บาท
4.	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	10,000			✓		-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ
5.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	216,000	✓				212,700.00	กองคลัง	
รวม		1,431,000					212,700.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,795,000			✓		-	สำนักปลัดเทศบาล	จ่ายปลายปีงบประมาณ
2.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000	✓				187,870.00	สำนักปลัดเทศบาล	
3.	เงินสมทบกองทุนทดแทน	25,000	✓				20,339.00	สำนักปลัดเทศบาล	
4.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	22,361,800	✓				10,693,400.00	กองสวัสดิการ สังคม	
5.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,678,400	✓				2,370,200.00	กองสวัสดิการ สังคม	
6.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	✓				26,500.00	กองสวัสดิการ สังคม	
7.	เงินสำรองจ่าย	500,000	✓				1,202,800.00	สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
8.	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	109,000	✓				108,806.94	สำนักปลัดเทศบาล	
9.	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	650,000	✓				650,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
10.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)	2,100,000	✓				1,488,035.40	สำนักปลัดเทศบาล	
11.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (งบเฉพาะการประปา)	165,150	✓				165,150.00	กองช่าง งานกิจการ ประปา	
รวม		34,044,350					16,913,101.34		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 และ 6 การพัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.2 แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1.	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด	ประชาชนในตำบลโพธิ์กลาง			200,000	200,000	200,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา (ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา) โดยวางท่อเมน ประปาจ่ายน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว และขนาด 2 นิ้ว บริเวณบ้านหนองพลวง มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000			✓		-	กองช่าง งานกิจการ ประปา	รออกแบบ
รวม		500,000					-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	60,000	✓				23,600.00	สำนักปลัด เทศบาล	
2.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	30,000	✓				15,970.00	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม		90,000					39,570.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้เพื่อการส่งเสริม สุขภาพโรงเรียนเสนาณรงค์	60,000			✓		-	กองการศึกษา	
2.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000			✓		-	กองการศึกษา	โอนลด 10,000 บาท
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	257,750	✓				220,450.00	กองการศึกษา	
4.	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	3,027,600	✓				1,719,930.80	กองการศึกษา	
5.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	6,423,000	✓				3,194,100.00	กองการศึกษา	
รวม		9,818,350					5,134,480.80		

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา	500,000			✓		-	กองช่าง	โอนลด 300,000 บาท
รวม		500,000					-		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	500,000	✓				461,300.00	กองการศึกษา	
2.	โครงการถนนวัฒนธรรม	300,000			✓		-	กองการศึกษา	
รวม		800,000					461,300.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์กรรมอุตสาหกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	600,000			✓		-	กองสวัสดิการ สังคม	
2.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	50,000	✓				18,270.00	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม		650,000					18,270.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ " ธรรมะกับผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ "	500,000			✓		-	กองสวัสดิการ สังคม	
2.	โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้พิการและผู้สูงอายุ (ที่จอดรถพร้อม ป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ)	3,000			✓		-	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม		503,000					-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด	20,000	✓				20,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	170,000			✓		-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3.	โครงการคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลางน่าอยู่	30,000	✓				21,600.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4.	โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วย กู้ชีพสู่มาตรฐาน	40,000	✓				40,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5.	โครงการเยาวชนยุค 5.0 เยาวชนยุคใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	20,000			✓		-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม		280,000					81,600.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาประชาคม ถึง รางระบายซอยคริสจักรบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000		✓			-	กองช่าง	ออกแบบเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างทำบันทึกขออนุมัติจ้างเหมาโครงการ
2.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอยไพรพนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	347,750		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
3.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 561 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	351,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
4.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยหลวยจันทร์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	202,800		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
5.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 4/2 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	185,250		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
6.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 874 ถึงบ้านเลขที่ 44 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	156,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
7.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 3 ชุด สายทางซอยสุรไมตรี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	94,200		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
8.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 1022 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	54,600		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
9.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างแปลงสาธิตการเกษตรเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
10.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000				✓	-	กองช่าง	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท (เงินสำรองจ่าย)
11.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000				✓	-	กองช่าง	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท (เงินสำรองจ่าย)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
12.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแสนสุข บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
13.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาด ช. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	845,600		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
14.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองพลวง มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	200,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ
15.	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ 215 หนองพุดซาซอย 5 เชื่อมราง ระบายชอยอนุบาลลูกขวัญ บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000		✓			-	กองช่าง	ออกแบบเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างทำบันทึก ขออนุมัติจ้างเหมา โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
16.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ 119 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	497,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ
17.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา	500,000				✓	-	กองช่าง	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท
18.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ 44/9 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	129,500		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ
19.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บริเวณซอยประเสริฐสุขถึงซอยไก่อ้น บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	430,500		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ
20.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ 416 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	402,500		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
21.	โครงการก่อสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกหน้าประตู ค่ายสุรนารี - ตลาดหนองปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ
22.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	369,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
23.	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	400,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ
24.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสันติสุข บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	130,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก จ้างออกแบบ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
25.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 144 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
26.	โครงการทำผังเมือง ทต.โพธิ์กลาง	20,000			✓		-	กองช่าง	
27.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมหาเศรษฐี ข้างบ้านเลขที่ 279 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจ้างออกแบบ
28.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง	500,000			✓		-	กองช่าง	
29.	โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	100,000			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
30.	โครงการต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	100,000			✓		-	กองช่าง	
31.	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย ภายในเขตตำบลโพธิ์กลาง	500,000			✓		-	สำนักปลัด	
32.	โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ ศาลตายาย ในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	50,000	✓				40,900.00	กองการศึกษา	
33.	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	200,000				✓	-	กองการศึกษา	โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท
34.	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	600,000			✓		-	กองการศึกษา	
35.	โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง	422,000	✓				422,000.00	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่			
36.	โครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุนาริ พร้อมต่อเติม ห้องประชาสัมพันธ์ภายในห้องประชุมท้าวสุนาริ	183,000			✓		-	สำนักปลัด	
รวม		12,470,700					462,900.00		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
	เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ						
แผนงานงบกลาง	11	10	34,044,350	16,913,101.34	90.91	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	2	1,431,000	212,700.00	40.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
แผนงานสาธารณสุข	5	3	280,000	81,600.00	60.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม						
แผนงานการศึกษา	5	3	9,818,350	5,134,480.80	60.00	
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1	800,000	461,300.00	50.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน						
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	2	90,000	39,570.00	100.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	0	503,000	-	0.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม						
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1	650,000	18,270.00	50.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
แผนงานเคหะและชุมชน	1	0	500,000	-	0.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	36	2	1,247,070	462,900.00	5.56	
แผนงานการพาณิชย์	1	0	500,000	-	0.00	
รวม	72	24	49,863,770	23,323,922.14	33.33	