



# รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกเทศมนตรี

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง



044-930239

phoklangcity@hotmail.com





## เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายใต้นโยบาย "โพธิ์กลางเมืองคุณย่านาน้อย" เมืองสะอาด เมืองปลอดภัย เมืองทันสมัย และเมืองแห่งความสุข ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ ตามกรอบแนวทางในการพัฒนารวม 5 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย
3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
5. นโยบายด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศวรรค 5 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

กระผม นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังต่อไปนี้

# นโยบาย

## ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

- 1.1 ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเทิดทูน ปกป้องสถาบัน พร้อมจัดกิจกรรมให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 1.2 ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามคำขวัญ “เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน” โดยมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมืออาชีพ ชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้ประชาชน มีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governanec) มุ่งสู่องค์กรการบริหารจัดการที่ดี ลดขั้นตอน การทำงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ ในการบริการประชาชน
- 1.3 ควบคุม ข้มงวด และกำหนดมาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีความรักความสามัคคีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ยึดมั่นในวินัย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย รวมทั้งประมวลจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด
- 1.4 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชนถึงบ้าน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในการเข้าถึงประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- 1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ครู หมอ พระ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพกลุ่มออม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสตร. อพปร. นักเรียน นักศึกษา รวมถึงภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา โดยจัดตั้ง “สภาที่ปรึกษาพัฒนาเมือง” เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ข้อคิด เสนอแนะ และร่วมมือ สร้างสรรค์ในการพัฒนาโพธิ์กลาง
- 1.6 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทุตโทรม คับแคบ แออัด ให้ทันสมัย สะดวก กว้างขวาง มีระเบียบ เป็นสัดส่วน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น สะอาด รองรับบริการบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
- 1.7 เปิดบริการงานทะเบียนราษฎร โดยย้ายจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา มาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของครอบครัว
- 1.8 สร้างโดเมนกประสงค์ในสำนักงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมกับประชาชนและทั่วไป
- 1.9 เร่งปรับปรุงระบบสื่อสาร หอกระจายข่าว จอ LED ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่
- 1.10 จัดให้มีสถานธนาณูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนยามทุกข์ยาก
- 1.11 ส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ตามหลัก “คนทำดี ย่อมได้ดี คนทำไม่ดี ต้องถูกลงโทษ” โดยประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นอย่างเป็นธรรม ทั้งกลุ่มบริหาร และปฏิบัติการ คำนึงถึงประสิทธิภาพ พฤติกรรม มาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมที่เหมาะสมโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมแบบเดิมๆ ตลอดทั้งกำหนดสัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ 3 ปี/ครั้ง
- 1.12 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเร่งประสานผลักดันกับรัฐบาลในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ที่ดินที่อยู่อาศัยในส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว เพื่อเป็นการโอนซื้อ ขาย มรดกตกทอด ได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง สร้างรายได้ให้กับเทศบาลเป็นงบประมาณในการพัฒนาต่อไป
- 1.13 ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาโพธิ์กลางอย่างต่อเนื่องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดนครราชสีมา / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / กระทรวง หรือรัฐบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเจริญให้กับชาวโพธิ์กลาง
- 1.14 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของช่างประปา ช่างไฟฟ้า พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างพอเพียง รองรับการแก้ปัญหาประชาชนได้อย่างรวดเร็วฉับไวไม่ต่ำกว่า 2 ชุด
- 1.15 สร้างอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีวีรสตรีแห่งชาวโคราช ในบริเวณสำนักงานเทศบาลเพื่อน้อมรำลึกในคุณความดี ความเสียสละ ความกล้าหาญ ปกป้องบ้านเมืองโคราช ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวโพธิ์กลาง และตระหนักในการมุ่งมั่นพัฒนาแผ่นดินของคุณย่าไม่ให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป
- 1.16 จัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ ที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน อยู่ในจุดที่เหมาะสม สะดวกต่อการบริการประชาชนชาวโพธิ์กลางในปัจจุบันที่มี 29,576 คน และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเมืองใหญ่ในอนาคต

## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่ | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |              | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |          | ดำเนินการ      | ไม่ดำเนินการ |          |
| 1   | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) | 725,000  | ✓<br>670,858   |              |          |
| 2   | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3มิถุนายน)                                                                                                                                      | 30,000   | ✓<br>27,148    |              |          |
| 3   | โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)                                                                                                                                                                                                      | 140,000  | ✓<br>109,622   |              |          |
| 4   | โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน)                                                                                                                                                                                                    | 100,000  | ✓<br>33,750    |              |          |
| 5   | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เมษายน)                                                                                                                                                  | 30,000   | ✓<br>27,860    |              |          |
| 6   | โครงการเทศบาลพบประชาชน                                                                                                                                                                                                                | 270,000  | ✓<br>215,720   |              |          |
| 7   | โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                                          | 875,000  | ✓<br>493,123   |              |          |
| 8   | โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส<br>ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                              | 40,000   | ✓<br>19,300    |              |          |
| 9   | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี                                                                                                                                                                                                    | 30,000   | ✓<br>18,220    |              |          |
| 10  | โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                                                            | 80,000   | ✓<br>33,185    |              |          |



## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่ | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                                                   | งบประมาณ  | ผลการดำเนินงาน |              | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------|
|     |                                                                              |           | ดำเนินการ      | ไม่ดำเนินการ |          |
| 11  | โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                          | 50,000    |                | ✓            |          |
| 12  | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                        | 5,000     |                | ✓            |          |
| 13  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ | 30,000    |                | ✓            |          |
|     | รวม                                                                          | 2,405,000 | 1,648,786      |              |          |

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)





# โครงการจัดงานวันชาติ

5 ธันวาคม



## โครงการจัดงานวันเทศบาล



โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี



# นโยบาย

## ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย

- 2.1 เร่งซ่อมและเร่งสร้างถนนในชุมชนหมู่บ้านทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกให้มีมาตรฐานคุณภาพ โดยซ่อมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมทุกเส้นทาง เช่น ถนนเลียบบ้ายสุธรรมพิทักษ์ / ถนนบ้านหนองไผ่-กรม ช.2/ ถนนสายหนองปรือ-หนองไผ่ / ถนนสายบ้านหนองม่วง-หนองคอม / ถนนพิชัยสงคราม เป็นต้น สร้างถนนใหม่ในพื้นที่ที่ยังไม่มี และมีประชาชนใช้สัญจร พร้อมทั้งสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรถนนสายหลัก เช่น ถนนช่วงหนองไผ่-ตลาด ช.2 ถนนพิชัยสงครามจัดให้เป็นถนนสวยงามและมีความปลอดภัย
- 2.2 เปิดเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลกับถนนสายหลักของจังหวัดเพื่อการจราจรที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเจริญให้กับชาวโพธิ์กลาง อาทิเช่น สี่แยก มทส.ต.หนองจะบก / วัดป่าศรีธารารวม ต.หัวทะเล
- 2.3 เร่งสร้างรางระบายน้ำให้ทั่วถึง ครอบคลุมในย่านชุมชนหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ และใส่ท่อป้องกันน้ำท่วมขังในจุดที่มีปัญหา
- 2.4 พัฒนาระบบประปาให้มีน้ำสะอาด มีมาตรฐานคุณภาพ มีเพียงพอ และมีทางเลือกกับประชาชน
- 2.5 เร่งติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในจุดเสี่ยงในย่านชุมชนและถนนทั้งสายรองและสายหลัก ให้เพียงพอและดูแลซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ
- 2.6 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาความเจริญของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ที่เกิดขึ้นสะสมมาเป็นเวลานาน
- 2.7 เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง และเส้นทางเข้าออก ปรับปรุง ให้ใช้งานได้สม่ำเสมอและเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
- 2.8 ระดมทรัพยากรแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ในกรณีประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของประชาชน
- 2.9 สร้างศูนย์ดับเพลิงย่อยหนองปรือ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและห่างไกลเทศบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัยและจุดที่เหมาะสมอื่น ๆ
- 2.10 ปรับปรุงพัฒนาจุดตรวจร่วมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน ให้มีประสิทธิภาพทั้งยามปกติและช่วงเทศกาล
- 2.11 สนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในการป้องกันยาเสพติด ทั้งในสถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงาน เทศบาลและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด



## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| เทศบาลัญญิตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |                                                                                                                                                                      |                                 |          |                            |                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| ที่                                                  | โครงการ                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย | ก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       |
| 1                                                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ 171 บ้าน<br>หนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                   | 163,400                         | 154,400  |                            | 8 พ.ค.2567-<br>6 ก.ค.2567   |
| 2                                                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 34<br>เชื่อมซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 32 บ้าน<br>หนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง         | 494,000                         | 459,415  |                            | 15 พ.ค.2567-<br>12 ส.ค.2567 |
| 3                                                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณสายทางซอยดู่หมื่นไวย์ ซอย 2<br>บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                              | 282,500                         | 267,700  |                            | 8 พ.ค.2567-<br>5 ส.ค.2567   |
| 4                                                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางท้ายซอยธารทอง บ้านศรีสมบุญ<br>หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                   | 115,000                         | 102,000  |                            | 5 มิ.ย.2567-<br>3 ส.ค.2567  |
| 5                                                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ 379<br>ถึงบ้านเลขที่ 603 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่<br>3 ตำบลโพธิ์กลาง                               | 151,900                         | 137,000  |                            | 5 มิ.ย.2567-<br>3 ส.ค.2567  |
| 6                                                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณสายทางบ้านเลขที่ 345 ซอยมีสุข<br>บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง                                                   | 111,600                         | 104,600  |                            | 8 พ.ค.2567-<br>6 ก.ค.2567   |
| 7                                                    | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น ข้างบ้านเลขที่ 753<br>ถึงบ้านเลขที่ 823 บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8<br>ตำบลโพธิ์กลาง                        | 430,000                         | 403,600  |                            | 8 พ.ค.2567-<br>5 ส.ค.2567   |
| 8                                                    | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายทางบ้านเลขที่ 14/3 บ้าน<br>หนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                     | 88,100                          | 83,000   |                            | 5 มิ.ย.2567-<br>3 ส.ค.2567  |
| 9                                                    | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต<br>เสริมเหล็กและรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด สายทางข้าง<br>บ้านเลขที่ 1044 บ้านหนองไผ่<br>หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 95,800                          | 95,500   |                            | 5 มิ.ย.2567-<br>3 ส.ค. 2567 |



| ร.ร. | โครงการ                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย | ก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|
| 10   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหนองพุดชา 12 บ้านหนองพุดชา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                   | 500,000                         | 490,000  |                            | 17 พ.ค.2567-<br>13 ก.ย.2567  |
| 11   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 282 ถึงบึงแสนสุข ซอย 5 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                      | 383,000                         | 383,000  |                            | 8 พ.ค.2567-<br>5 ส.ค. 2567   |
| 12   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงแสนสุข ซอย 5 บริเวณบ้านเลขที่ 629 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                   | 441,000                         | 440,000  |                            | 17 พ.ค.2567-<br>14 ส.ค. 2567 |
| 13   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงแสนสุข ซอย 6 บริเวณบ้านเลขที่ 520 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                   | 336,000                         | 332,000  |                            | 17พ.ค.2567-<br>14 ส.ค.2567   |
| 14   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็นเป็นสุข บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                 | 380,000                         | 376,800  |                            | 8 พ.ค 2567-<br>5 ส.ค 2567    |
| 15   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 510 เชื่อม บริเวณ บ้านเลขที่ 777 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                         | 500,000  |                            | 24เม.ย.2567-<br>22 ก.ค.2567  |
| 16   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก สายทางตลาดหนองปรือ-ชุมชนบ้านพัก สวัสดิการข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 โครงการ 3 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                    | 730,000                         | 658,000  |                            | 25 พ.ค.2567-<br>21 ต.ค. 2567 |
| 17   | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                  | 472,800                         | 412,000  |                            | 5 มิ.ย.2567-<br>2 ก.ย. 2567  |
| 18   | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางศรีโพธิ์กลางซอย 21 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                           | 697,200                         | 560,000  |                            | 28 มิ.ย.2567-<br>25 ก.ย.2567 |
| 19   | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 698 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                  | 260,500                         | 240,000  |                            | 8 พ.ค.2567- 6<br>ก.ค.2567    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย     | ก่องนี้<br>ผูกพัน<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 20  | โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอยพิชัยสงคราม<br>1/9 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                 | 210,400                         | 177,400      |                            | 8 พ.ค.2567-<br>6 ก.ค. 2567 |
| 21  | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา                                                                                                | 538,000                         | 37,169.31    |                            | 20 ก.ย.2567                |
| 22  | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนภายในเขต<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                             | 1,500,000                       |              | 1,500,000                  |                            |
| 23  | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>Asphaltic Concrete สายทางรวมใจพัฒนา<br>ซอย 16 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์<br>ตำบลโพธิ์กลาง               | 783,400                         |              | 783,400                    |                            |
| 24  | โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์<br>บริเวณ ซ 201 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่<br>11 ตำบลโพธิ์กลาง                                      | 500,000                         |              | 500,000                    |                            |
| 25  | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                | 300,000                         |              | 300,000                    |                            |
| 26  | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ<br>Asphaltic Concrete สายทางบริเวณภายใน<br>บ้านหนองไผ่พัฒนาบ้านหนองไผ่พัฒนา<br>หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 193,800                         |              | 191,500                    |                            |
| 27  | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายใน<br>บ้านพักหนองหัวเสือ โครงการ 2<br>บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                         | 500,000                         |              | 483,500                    |                            |
| 28  | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกบริเวณ<br>สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                    | 250,000                         |              | 250,000                    |                            |
| 29  | โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาล<br>บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                              | 300,000                         |              | 300,000                    |                            |
| 30  | โครงการปรับปรุงเสริมผิวแบบ Asphaltic<br>Concrete บริเวณลานอเนกประสงค์<br>บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                      | 272,000                         |              | 269,500                    |                            |
| 31  | โครงการปรับปรุงอาคารประชาคม บ้าน<br>ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                                          | 252,000                         |              | 252,000                    |                            |
| 32  | โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง<br>ภายในบ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                      | 500,000                         |              | 500,000                    |                            |
| 33  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางจาก<br>สี่แยกบ้านหนองไผ่ถึงสี่แยกตลาดหนองปรือ                                                        | 500,000                         |              | 500,000                    |                            |
|     | รวม 33 โครงการ                                                                                                                          | 13,232,400                      | 6,413,584.31 | 5,829,900                  |                            |

### โครงการกันเงิน ประจำปี 2565

#### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ            |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1   | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                         | 498,500           | 28 ก.ย. 2566<br>-26 พ.ย.2566 |
|     | รวม 1 โครงการ                                               | 500,000                         | 498,500           |                              |

### โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรอง ประจำปี 2565

#### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1.  | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concret<br>สายทางแยกวัดหนองไผ่ – บัมถนนพิชัยสงคราม<br>(เยื้องทางเข้าเทศบาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2<br>ตำบลโพธิ์กลาง   | 2,887,900                   | 1,920,000         | 19 ก.ค.2566-<br>15 พ.ย.2566  |
| 2.  | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete<br>กลุ่ม 14 ถึง ซอย 5 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์หมู่ที่ 9<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                      | 1,140,000                   | 782,000           | 15 ก.ค.2566-<br>12 ต.ค.2566  |
| 3.  | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบผิว Asphaltic<br>Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ซอย 1 ภายใน<br>เขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                      | 4,700,000                   | 3,360,000         | 15 ก.ค.2566-<br>26 พ.ย.2566  |
| 4.  | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete<br>สายทางถนนพิชัยสงคราม ภายในเขตเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                     | 923,000                     | 665,000           | 29 ก.ย.2566-<br>27 พ.ย.2566  |
| 5.  | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete<br>สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ – ตลาดหนองปรือ<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                             | 895,000                     | 590,000           | 12 ก.ย.2566-<br>10 พ.ย.2566  |
| 6.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 881 (ข้างร้านอู่วัสดุก่อสร้าง<br>สาขาหนองไผ่) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 430,000                     | 377,200           | 29 มิ.ย.2566-<br>26 ต.ค.2566 |
| 7.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยควบอย บ้านหนองพลวงน้อย<br>หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                             | 500,000                     | 481,000           | 29 มิ.ย.2566-<br>26 ต.ค.2566 |



| ที่ | โครงการ                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 8.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยคู่มื่นไวย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3<br>ตำบลโพธิ์กลาง                 | 49,600                      | 49,600            | 29 มิ.ย.2566-<br>27 ส.ค.2566 |
| 9.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง<br>มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 65,700                      | 65,700            | 29 มิ.ย.2566-<br>27 ส.ค.2566 |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                  | 500,000                     | 481,000           | 29 มิ.ย.2566-<br>29 ต.ค.2566 |
|     | รวม 10 โครงการ                                                                                                                    | 12,091,200                  | 8,771,500         |                              |

### โครงการกั้นเงิน ประจำปี 2566

#### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>บ่อพักน้ำ บริเวณข้างบ้านเลขที่ 759 บ้านหนองปรือ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                             | 500,000                         | 499,000           | 5 ต.ค.2566-<br>2 ม.ค.2567   |
| 2.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>บ่อพักน้ำ บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 681 บ้านหนองปรือ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                          | 500,000                         | 499,000           | 5 ต.ค.2566-<br>2 ม.ค.2567   |
| 3.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม<br>ฝายปิด บริเวณศรีโพธิ์กลาง ซอย 14 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                                               | 500,000                         | 500,000           | 21 พ.ย.2566-<br>18 ก.พ.2567 |
| 4.  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ<br>พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกหนองไผ่<br>ถึงสะพาน(ทางไปสนามกอล์ฟเสือป่า) บ้านหนองไผ่<br>หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                    | 1,240,000                       | 1,080,000         | 23 ก.ย.2566-<br>5 ม.ค.2567  |
| 5.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม<br>ฝายปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบาย<br>น้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 488 ถึงบ้านเลขที่ 402<br>บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                         | 500,000           | 21 พ.ย.2566-<br>18 ก.พ.2567 |
| 6.  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำสายทาง<br>ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 10 (หมู่บ้านสถิตยน์ทวีลเลง)<br>บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                       | 500,000                         | 377,000           | 22 ก.ย.2566-<br>20 ธ.ค.2566 |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 7.  | โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 379 ถึงซอยหนองพุดชา 12<br>บ้านหนองพุดชา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                         | 500,000           | 5 ต.ค.2566-<br>2 ม.ค.2567   |
| 8.  | โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพักน้ำสายทางหมู่บ้านประวรรดา บ้านหนองไผ่<br>พัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง         | 400,000                         | 389,000           | 22 ก.ย.2566-<br>20 ธ.ค.2566 |
| 9.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยข้างบ้านเลขที่ 828 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง                              | 260,000                         | 249,000           | 12 ส.ค.2566-<br>25 ต.ค.2566 |
| 10. | โครงการสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยยอดสุรินทร์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                  | 230,000                         | 230,000           | 25 ก.ค.2566-<br>7 ต.ค.2566  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 508 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2<br>ตำบลโพธิ์กลาง                         | 390,000                         | 380,800           | 18 ส.ค.2566-<br>31 ต.ค.2566 |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 1056 บ้านหนองพลวงมะนาว<br>หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                     | 140,000                         | 139,400           | 12 ส.ค.2566-<br>10 ต.ค.2566 |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 1086 บ้านหนองพลวงมะนาว<br>หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                     | 120,000                         | 120,000           | 18 ส.ค.2566-<br>16 ต.ค.2566 |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางร้านยาโย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                | 150,000                         | 141,500           | 12 ส.ค.2566-<br>10 ต.ค.2566 |
| 15. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้าม<br>ตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 29 บ้านหนองพลวง<br>มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง         | 300,000                         | 300,000           | 12 ส.ค.2566-<br>9 พ.ย. 2566 |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบริเวณตลาด กรชัย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์<br>หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                  | 226,200                         | 226,200           | 25 ก.ค.2566-<br>7 ต.ค.2566  |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยชัยมงคล บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                    | 500,000                         | 499,500           | 12 ต.ค.2566-<br>9 พ.ย.2566  |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยไผ่หวาน ช่วงที่ 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10<br>ตำบลโพธิ์กลาง                          | 350,000                         | 343,000           | 25 ก.ค. 2566-<br>7 ต.ค.2566 |

| ที่ | โครงการ                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเอฟเอ็ม ช่วงที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10<br>ตำบลโพธิ์กลาง | 260,000                         | 255,000           | 12 ส.ค. 2566-<br>10 ต.ค. 2566 |
|     | รวม 19 โครงการ                                                                                                      | 7,566,200                       | 7,228,400         |                               |

#### โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

| ที่ | โครงการ                                                                                 | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทางภายในเขตเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลาง                          | 600,000                 |
| 2.  | โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ภายในสำนักงาน<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 800,000                 |
|     | รวม 2 โครงการ                                                                           | 1,400,000               |

#### โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2566

#### โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ฝาบดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอย 10<br>(อยู่รวม) เชื่อมซอย 11 (เฉลิมพระเกียรติ) บ้านหนองปรือ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 210,000                         | 206,000           | 30 มี.ค. 2567-<br>27 มิ.ย. 2567 |
| 2.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ฝาบดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ฮ.ตก<br>บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                              | 500,000                         | 487,000           | 30 มี.ค. 2567-<br>27 ก.ค. 2567  |
| 3.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ฝาบดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่<br>578 ถึงบ้านเลขที่ 739 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง             | 400,000                         | 400,000           | 30 มี.ค. 2567-<br>17 ก.ค. 2567  |
| 4.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ฝาบดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศรีโพธิ์กลาง<br>ซอย 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                    | 490,000                         | 480,000           | 14 ก.พ. 2567-<br>17 ก.ค. 2567   |



| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5.  | โครงการวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ พร้อมฝาดปิดและบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก ซอยพาดี้ถึงตลาดหนองปรือ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                   | 500,000                         | 330,000           | 9 ก.พ. 2567-<br>7 มิ.ย.2567    |
| 6.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคองกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดและบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่ 663 เชื่อมซอยเทพทัดบ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                         | 490,000           | 22 ก.พ.2567-<br>25 มิ.ย.2567   |
| 7.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคองกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ซอยโชคอนันต์ บ้านศรีสมบุรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง                                                     | 490,000                         | 480,000           | 14 ก.พ.2567-<br>17 มิ.ย. 2567  |
| 8.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 9 ถึง ซอย 10 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                              | 180,000                         | 157,400           | 26 มี.ค.2567-<br>29 พ.ค.2567   |
| 9.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 8 ถึง ซอย 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                               | 100,000                         | 89,000            | 26 มี.ค.2567-<br>29 พ.ค.2567   |
| 10. | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                           | 966,000                         | 578,700           | 22 ก.พ. 2567-<br>6 พ.ค. 2567   |
| 11. | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยหนองน้อย ช่วงที่ 1 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                        | 450,000                         | 400,000           | 26 มี.ค.2567-<br>8 มิ.ย.2567   |
| 12. | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพักพัฒนาที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                          | 480,000                         | 393,000           | 26 มี.ค.2567-<br>24 พ.ค.2567   |
| 13. | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปตลาดข้าง ซอย 5 ถึง ซอย 6 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                   | 150,000                         | 122,000           | 26 มี.ค. 2567-<br>14 พ.ค. 2567 |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคองกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 705 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                     | 60,000                          | 60,000            | 9 ก.พ. 2567-<br>8 พ.ค. 2567    |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคองกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวนเฮาส์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                             | 110,000                         | 101,000           | 9 ก.พ. 2567-<br>8 พ.ค. 2567    |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคองกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                    | 468,000                         | 446,300           | 8 ธ.ค. 2566-<br>16 มี.ค.2567   |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยกรีนเฮาส์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                    | 312,000                         | 296,300           | 26 มี.ค.2567-<br>8 ก.ค. 2567  |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 656 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 26<br>บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                        | 120,900                         | 120,000           | 25 เม.ย. 2567-<br>2 ส.ค. 2567 |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยคูหมื่นไวย 1 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                 | 312,000                         | 299,300           | 8 ธ.ค. 2566-<br>6 มี.ค. 2567  |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 585 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                              | 451,000                         | 450,000           | 24 ก.พ. 2567-<br>22 ก.ค.2567  |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่<br>530 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                | 57,200                          | 56,500            | 26 ม.ค.2567-<br>24 เม.ย.2567  |
| 22. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยมีโชค ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาว<br>หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                             | 137,800                         | 132,500           | 26 ม.ค. 2567-<br>24 เม.ย.2567 |
| 23. | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมกำแพงกันดิน สายทางข้างสระน้ำหนองพลวง<br>บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                           | 500,000                         | 487,000           | 5 มิ.ย.2567-<br>2 ก.ย.2567    |
| 24. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 69 เชื่อมบ้านหนองพลวงน้อย<br>บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                       | 386,750                         | 363,000           | 26 ม.ค.2567-<br>24 เม.ย.2567  |
| 25. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 464 ถึงบ้านเลขที่ 790<br>บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                           | 308,750                         | 308,500           | 26 มี.ค.2567-<br>3 ก.ค.2567   |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง<br>ซอยหนองพุดชา 10 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 307 ถึงบ้านเลขที่<br>199 บ้านหนองพุดชา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง                | 104,000                         | 101,000           | 9 ก.พ.2567-<br>8 พ.ค.2567     |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ<br>สายทางบึงแสนสุข ซอย 16บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7<br>ตำบลโพธิ์กลาง | 240,000                         | 240,000           | 9 ก.พ.2567-<br>7 มิ.ย.2567    |
| 28. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยร่มเย็น บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                 | 440,000                         | 385,000           | 26 ม.ค.2567-<br>24 เม.ย.2567  |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 29. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเพชรทะเล บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                     | 50,000                          | 31,500            | 9 ก.พ. 2567-<br>8 เม.ย. 2567  |
| 30. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด<br>ซอยโคกนันทน์ บ้านเลขที่ 215 ถึงบ้านเลขที่ 292<br>บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง | 250,000                         | 214,000           | 9 ก.พ. 2567-<br>28 พ.ค. 2567  |
| 31. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 5 ถึง ซอย 6 และ ซอย 6 ถึง ซอย 7<br>บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                                | 320,000                         | 289,000           | 9 ก.พ. 2567-<br>8 พ.ค. 2567   |
| 32. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง<br>ซอยเอฟเอ็ม ซอย 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                                      | 377,000                         | 360,000           | 8 ธ.ค. 2566-<br>6 มี.ค. 2567  |
| 33. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง<br>ซอยไผ่หวาน ข้างบ้านเลขที่ 246 บ้านหนองไผ่พัฒนา<br>หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                         | 100,000                         | 75,000            | 30 มี.ค. 2567-<br>7 ก.ค. 2567 |
| 34. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง<br>ซอยไผ่หวาน ข้างบ้านเลขที่ 316 บ้านหนองไผ่พัฒนา<br>หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                         | 119,600                         | 114,000           | 25 เม.ย. 2567-<br>2 ส.ค. 2567 |
| 35. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม<br>รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างป้อมตำรวจ<br>บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                            | 500,000                         | 500,000           | 7 ก.พ. 2567-<br>6 พ.ค. 2567   |
|     | <b>รวม 35 โครงการ</b>                                                                                                                                                                  | <b>11,141,000</b>               | <b>10,043,000</b> |                               |

#### โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด<br>บริเวณซอย 13 ข้างบ้านเลขที่ 60/231 ภายในโครงการ<br>บ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร (โครงการ 2)<br>บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 51,700                  |
| 2.  | โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด<br>ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                                             | 380,000                 |
|     | <b>รวม 2 โครงการ</b>                                                                                                                                                                            | <b>431,700</b>          |



## โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี 2566

### โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>บ่อพักน้ำ เริ่มต้นหน้าเขื่อนถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 29<br>บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                     | 500,000                         | 496,000           | 24 เม.ย.2567-<br>21 ส.ค. 2567  |
| 2.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีต<br>เสริมเหล็กบ้านพักสวัสดิการโครงการ 4 หมู่ที่ 9<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                              | 560,000                         | 447,000           | 27 เม.ย. 2567-<br>25 ก.ค. 2567 |
| 3.  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย<br>เกิดแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                        | 500,000                         | 451,000           | 5 มี.ค.2567-<br>2 มิ.ย.2567    |
| 4.  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic<br>Concreteสายทางเลียบกำแพงสุสานฮากกา ถึงเขต<br>เทศบาลนครนครราชสีมา บ้านหนองปรือ หมู่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง                      | 800,000                         | 565,000           | 22 พ.ค.2567-<br>20 ก.ค.2567    |
| 5.  | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic<br>Concrete บริเวณซอยศรีโพธิ์กลาง 3/6 ตรงข้าม<br>หมู่บ้านศิรญาแกรนด์ถึงซอยป้อมตำรวจ<br>บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | 1,300,000                       | 930,000           | 25 มิ.ย. 2567-<br>22 ก.ย. 2567 |
| 6.  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic<br>Concrete สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย 2 ถึงบริเวณสี่แยก<br>กลางบ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                             | 500,000                         | 490,500           | 27 ก.ค.2567-<br>24 ก.ย. 2567   |
| 7.  | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete<br>สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย 8 บ้านหนองพลวงมะนาว<br>หมู่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                   | 500,000                         | 473,500           | 26 ก.ค. 2567-<br>24 ก.ย. 2567  |
|     | <b>รวม 7 โครงการ</b>                                                                                                                                                    | <b>4,660,000</b>                | <b>3,853,000</b>  |                                |

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย 20 ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                 |
| 2.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง     | 500,000                 |
|     | รวม 2 โครงการ                                                                                                             | 1,000,000               |

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1.  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างที่ 2 ถึงบริเวณหน้ากองพันทหารช่างที่ 201 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  | 3,000,000               | 1,855,000     | 23 เม.ย.2567-22 ก.ค.2567   |
| 2.  | โครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                              | 500,000                 | 499,600       | 22 มี.ค.2567-20 มิ.ย.2567  |
| 3.  | โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                               | 500,000                 | 500,000       | 18 เม.ย.2567-17 มิ.ย.2567  |
| 4.  | โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                         | 500,000                 | 500,000       | 18 เม.ย.2567-17 มิ.ย. 2567 |
| 5.  | โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                            | 500,000                 | 500,000       | 18 เม.ย.2567-17 มิ.ย.2567  |
| 6.  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านมารวยกล้วยทอด บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                  | 250,000                 | 249,000       | 10 พ.ค. 2567-7 ส.ค.2567    |
| 7.  | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่วมใจพัฒนา 16 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง | 1,350,000               | 1,005,580     | 19 ก.ค. 2567-16 ต.ค. 2567  |
| 8.  | โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์อาชีพบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                      | 200,000                 | 44,800        | 10 มิ.ย. 2567-25 ก.ค. 2567 |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 9.  | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ฝาบด บริเวณต้นซอยเจริญวิลเลจ บ้านปึงแสนสุข หมู่ที่ 7<br>ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                         | 500,000           | 24 เม.ย.2567-<br>22 ก.ค.2567 |
|     | รวม 9 โครงการ                                                                                                             | 7,300,000                       | 5,653,980         |                              |

#### โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายทางซอยเทพนิมมาน 3 เชื่อมวางระบายน้ำเดิมบ้านหนองพลวง<br>มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                          | 500,000                 |
| 2.  | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณศรีโพธิ์กลาง<br>31 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                             | 500,000                 |
| 3.  | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด บริเวณเฉลิม<br>พระเกียรติซอย 4 (ซอยทหารช่าง)เชื่อมวางระบายน้ำเดิม บริเวณเฉลิมพระ<br>เกียรติซอย 8 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | 500,000                 |
| 4.  | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมติดตั้งขอบคันดิน<br>บริเวณหน้าโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์บ้านค่ายสุธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                           | 180,000                 |
| 5.  | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมคางหมู บริเวณ<br>ซอย 1 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                          | 150,000                 |
| 6.  | โครงการก่อสร้างผนังกันดิน สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย 39บ้านหนองพลวง<br>มะนาว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                   | 250,000                 |
| 7.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุวรรณปลื้มจิตร์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                            | 894,500                 |
| 8.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยชาญ<br>มะเร็ง ข้างบ้านเลขที่ 135 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                   | 70,000                  |
| 9.  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง<br>บริเวณซอยข้างสระน้ำหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                  | 500,000                 |
| 10. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง<br>บริเวณซอยสุนทร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                         | 350,000                 |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยทองวัฒนา<br>บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                     | 250,000                 |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสนธิ<br>บรรเลง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                  | 250,000                 |



| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                       | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามทหาร (ช่วงที่ 2) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                | 470,000                 |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยไพรขนิย (ข้างบ้านเลขที่ 648) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                 | 150,000                 |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยข้าง บ้านเลขที่ 741 (เยื้องซอยตาจุ่ม) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                         | 110,000                 |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 9 เชื่อมซอยแปลงสาธิตเกษตรเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวง น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | 218,400                 |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ 340 (ซอยข้าวเกรียบกุ้ง) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                               | 397,800                 |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณ ซอยไก่อ้น ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                       | 500,000                 |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยเฉลิม พระเกียรติ ซอย 2 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                       | 150,000                 |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย สมประสงค์ ช่วงที่ 2 หนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                             | 300,000                 |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย 6 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง     | 500,000                 |
| 22. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณข้าง ตลาด กรชัย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                     | 250,000                 |
| 23. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยเสรีชัย 1 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                    | 281,000                 |
| 24. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณ โครงการบ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                 | 830,000                 |
| 25. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอย เกิดแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                              | 170,000                 |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอย สนธยา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                 | 500,000                 |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอยศรี โพธิ์กลาง ซอย 7 เชื่อมซอยโพธิ์นิมิตบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                 | 500,000                 |
| 28. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมหาเศรษฐี ข้าง บ้านเลขที่ 356 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                          | 390,000                 |
| 29. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินรอบสนามเด็กเล่นคอนกรีตเสริมเหล็ก (พิมพ์ลาย) ภายในบ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง                                         | 75,000                  |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                        | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30. | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                           | 500,000                 |
| 31. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณตรงข้ามศาลาตาปู่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                    | 120,000                 |
| 32. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยต้นอ่อน บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                          | 312,000                 |
| 33. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 26 (ซอยตาดี) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                | 81,000                  |
| 34. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางสี่แยกหนองไผ่ถึงสามแยกสนามกอล์ฟเสือปาร์ค บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                | 500,000                 |
| 35. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณรอบสระน้ำหน้าโครงการบ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการที่ 3 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | 2,368,000               |
| 36. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยปาริชาติ ถึงวัดหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                              | 750,000                 |
| 37. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยกลาไหม บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                         | 230,000                 |
| 38. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านบึงแสนสุข ซอย 1 บ้านบึงแสนสุขหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                                   | 1,200,000               |
| 39. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอย 8 หมู่บ้านประวรรณดาหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                           | 480,000                 |
| 40. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรแบบผิวAsphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ช่วงที่ 2 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                      | 2,500,000               |
| 41. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง                                                                          | 500,000                 |
| 42. | โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณแปลงสวัสดิการเกษตรบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                         | 500,000                 |
| 43. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                               | 400,000                 |
| 44. | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม)บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                            | 1,100,000               |
| 45. | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านโครงการสวัสดิการทหารโครงการ 1 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                      | 400,000                 |
| 46. | โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันฯ และอาคารผู้สูงอายุ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                      | 980,000                 |
| 47. | โครงการปรับปรุงห้องน้ำและพื้นทางเดิน จำนวน 1 หลังภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                   | 500,000                 |



| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                          | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 48. | โครงการก่อสร้างอาคารโดมลานอเนกประสงค์<br>ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                  | 6,390,000               |
| 49. | โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์คลุมสนามกีฬา<br>ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                  | 1,800,000               |
| 50. | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี<br>ตำบลโพธิ์กลาง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                      | 300,000                 |
| 51. | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองนายกเทศมนตรี และห้องปฏิบัติงาน<br>ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                  | 300,000                 |
| 52. | โครงการก่อสร้างโดมพร้อมทางเชื่อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล<br>โพธิ์กลาง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                 | 1,100,000               |
| 53. | โครงการตีเส้นจราจรผิวทางภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                                       | 500,000                 |
| 54. | โครงการติดตั้งการ์ดเลนบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                                       | 300,000                 |
| 55. | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์<br>บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                              | 500,000                 |
| 56. | โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำประปา<br>ภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                     | 500,000                 |
| 57. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางซอย<br>หมู่บ้านใจรัก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                               | 384,000                 |
| 58. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยแม่เสี้ยม<br>บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                          | 210,000                 |
| 59. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยศรีโพธิ์กลาง<br>45 ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                     | 68,000                  |
| 60. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางท้าย<br>ซอยพิชัยสงคราม ซอย 1/8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 172,000                 |
| 61. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณ<br>หมู่บ้านประวรรณดา ซอย 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                             | 496,500                 |
| 62. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8<br>บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                       | 400,000                 |
| 63. | โครงการปรับปรุงเวทีศาลาเบิ่งแสนสุข บ้านเบิ่งแสนสุขหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                        | 100,000                 |
|     | รวม 63 โครงการ                                                                                                                                                                                   | 37,128,200              |



## โครงการประจำปี 2567

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (จ่ายขาดเงินสะสม 2567)

| ที่           | โครงการ                                                                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.            | โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1                 | 5,000,000               |
| 2.            | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง | 5,000,000               |
| รวม 2 โครงการ |                                                                                                          | 10,000,000              |

## โครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2566-2567

| โครงการ                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน |                        |                    | งบประมาณ          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                          | ดำเนินการแล้ว  | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 (เฉลิมพระเกียรติ 20) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา         | /              |                        |                    | 2,738,400         | 1,899,000           |
| 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลางอำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |                | /                      |                    | 5,178,000         |                     |
| รวม                                                                                                                                                                      |                | 1                      |                    | 5,178,000         | 1,899,000           |

## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่           | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                              | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |              | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------|
|               |                                                         |          | ดำเนินการ      | ไม่ดำเนินการ |          |
| 1             | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล         | 40,000   | ✓<br>21,760    |              |          |
| 2             | โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              | 30,000   |                | ✓            |          |
| 3             | โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           | 20,000   |                | ✓            |          |
| 4             | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000  |                | ✓            |          |
| รวม 4 โครงการ |                                                         | 190,000  | 21,760         |              |          |

# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน คสล.



โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 656  
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 26 ขอบประมาณ 120,000 บาท



โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 698  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง ขอบประมาณ 240,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยคู่มื่นไวย ซอย 2  
บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง ขอบประมาณ 267,700 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน คสล.



โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรัมย์เย็น ซ้างบ้านเลขที่ 753 ถึง บ้านเลขที่ 823 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลไพร่กลาง จบประมาณ 403,600 บาท



โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด สายทางซ้างบ้านเลขที่ 1044 บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 2 ตำบลไพร่กลาง จบประมาณ 95,500 บาท



โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ก้ายชอยพิชัยสงคราม 1/9 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไพร่กลาง จบประมาณ 177,400 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน คสล.



โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำแพ่งกันดิน สายทางข้างสระน้ำ  
หนองพลวง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 487,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ 379 ถึงบ้านเลขที่  
603 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 137,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 34 เชื่อมซอย  
เฉลิมพระเกียรติ ซอย 32 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 459,415 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน คสล.



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายซอยธารทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบล  
โพธิ์กลาง งบประมาณ 102,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักสวัสดิการโครงการ 4  
หมู่ที่ 9 งบประมาณ 447,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเกิดแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 10  
ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 451,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน คสล.



โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 585 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 450,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 385,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ถึง ซอย 6 และ ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 289,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน คสล.



โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 508 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 380,800 บาท

# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน AC.



โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE บริเวณซอยศรีโพธิ์กลาง 3/6 ตรงข้าม หมู่บ้านศิรญาแกรนด์ถึงซอยป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 930,000 บาท



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE สายทางบริเวณ หน้ากรมทหาร ช่างที่ 2 ถึง บริเวณหน้ากองพันทหารช่างที่ 201ภายในเขตเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง จบประมาณ 1,855,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน AC.



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเลียบกำแพงสุสานฮากกา ถึง เขตเทศบาล นครนครราชสีมา บ้านหนองปรือ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 565,000 บาท



โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยหนองน้อย ช่วงที่ 1 บ้านหนองพลองมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 400,000 บาท



โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 578,700 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน AC.



โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ภายในเขตเทศบาล  
ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 665,000 บาท



โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม  
ซอย 1 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 3,360,000 บาท



โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete กลุ่ม 14 ถึง ซอย 5 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  
หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 782,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ถนน AC.



โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concret สายทางแยกวัดหนองไผ่ - ป้ายถนนพิชัยสงคราม (เยื้องทางเข้าเทศบาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 1,920,000 บาท

# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท รางระบายน้ำ



โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางถนนพิชัยสงคราม ซอย 1 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 3,360,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท รางระบายน้ำ



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางตลาดหนองปรือ-ชุมชน บ้านพัก สวัสดิการข้าราชการกองทัพอากาศที่ 2 โครงการ 3 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 658,000 บาท



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดและบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่ 578 ถึงบ้านเลขที่ 739 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 400,000 บาท



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บริเวณต้นซอยเจริญวิไลเลข บ้านบึงแสนสูง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 500,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท รางระบายน้ำ



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศรีโพธิ์กลาง ซอย 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 480,000 บาท



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศรีโพธิ์กลาง ซอย 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 480,000 บาท



โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกหนองไผ่ถึง  
สะพาน(ทางไปสนามกอล์ฟเสือป่า) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 1,080,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ไฟฟ้า



โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง จบ  
ประมาณ 500,000 บาท



โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ  
500,000 บาท



# ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ประเภท ลาน



โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 412,000 บาท



โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 29 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 300,000 บาท

# นโยบาย

## ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- 3.1 เร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย ปลอดภัยโรค โดยการฉีดวัคซีนและหรือจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตามนโยบายรัฐบาล
- 3.2 ปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้สะอาดทุกวัน ทั้งวิธีการจัดเก็บขยะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และอัตราค่าเก็บจัดเก็บขยะที่เป็นธรรม และพัฒนาส่งเสริมการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และผลักดันการพิจารณาแก้ไข TOR ในข้อตกลงที่ตั้งขยะในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลางกับเทศบาลนครนครราชสีมาให้มีความเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลมากยิ่งขึ้น
- 3.3 ตัดหญ้าริมทาง ถนนหลัก ถนนรอง ซอกซอยในเขตทาง หน้าบ้าน ให้สะอาดสวยงามเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
- 3.4 ปลูกล้านไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเกาะกลางถนน ริมถนน และจัดสร้าง LANDMARK เพื่อสร้างเสน่ห์ของเมือง และความสุขให้กับประชาชน
- 3.5 สร้างสวนสุขภาพเพิ่มปอดให้เมือง โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำขนาดใหญ่และที่สาธารณะให้สวยงามร่มรื่น ทำให้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ ออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว
- 3.6 จัดระเบียบตลาด ร้านค้า ป้ายริมทางให้มีมาตรฐานคุณภาพ และไม่สร้างความรำคาญเดือดร้อนกับประชาชน
- 3.7 ผลักดันการตราเทศบัญญัติในการควบคุมการไม่รักษาความสะอาดในพื้นที่ว่างเปล่า
- 3.8 สร้างศูนย์บริการสาธารณะสุขชุมชนหนองปรือ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- 3.9 จัดให้มีรถตู้ฉุกเฉิน (AMBULANCE) เพื่อรับ - ส่งผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยกับชีวิตประชาชน
- 3.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดูแลรักษา และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
- 3.11 ควบคุมและป้องกันมลพิษของขยะโรงงานอุตสาหกรรม ร้านรับซื้อของเก่า และการประกอบอาชีพ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน



## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่            | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ  | ผลการดำเนินงาน |              | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                           |           | ดำเนินการ      | ไม่ดำเนินการ |          |
| 1              | โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray)                                                                                                                                                                                                           | 5,000     | ✓<br>1,425     |              |          |
| 2              | โครงการขัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลาง                                                                                                                                                                                                                | 30,000    | ✓<br>29,730    |              |          |
| 3              | โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านภัยยาเสพติด                                                                                                                                                                                                                       | 20,000    | ✓<br>18,435    |              |          |
| 4              | โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วย กู้ชีพสู่มาตรฐาน                                                                                                                                                                                                         | 40,000    | ✓<br>19,725    |              |          |
| 5              | โครงการเยาวชนยุคใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด                                                                                                                                                                                                              | 20,000    | ✓<br>18,435    |              |          |
| 6              | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่อชุมชน (อถล.)                                                                                                                                                                                                           | 1,050,000 | ✓<br>843,200   |              |          |
| 7              | โครงการคืนคนดีสู่สังคมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                                                                                                                                                                                           | 10,000    |                | ✓            |          |
| 8              | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี" | 120,000   |                | ✓            |          |
| 9              | โครงการอบรมสร้างอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด                                                                                                                                                                                                              | 10,000    |                | ✓            |          |
| 10             | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                          | 200,000   |                | ✓            |          |
| 11             | โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ                                                                                                                                                                                                        | 30,000    |                | ✓            |          |
| รวม 11 โครงการ |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,535,000 | 930,950        |              |          |

# ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการคัดแยกขยะชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลางน่ายุ



โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านภัยยาเสพติด





# ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน



## โครงการเยาวชนยุคใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด





# ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่อชุมชน (อกล.)





# นโยบาย

## ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

- 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
- 4.2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมของสถาบันการศึกษา และศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ มีการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 ภาษา และมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
- 4.3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ของวัด สำนักสงฆ์ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเคารพศรัทธาและยึดมั่นหลักธรรมในคำสอนของพระพุทธศาสนา
- 4.4 จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้มีชื่อเสียงของจังหวัด
- 4.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ทั้งเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และดูแลสวัสดิการผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างศูนย์กีฬา ในร่ม (Sports Complex) เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายอย่างหลากหลายกับทุกเพศทุกวัย
- 4.7 จัดตลาดสินค้า OTOP ของดีตำบลโพธิ์กลางและผลักดันให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่ | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                                                            | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |              | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------|
|     |                                                                                       |          | ดำเนินการ      | ไม่ดำเนินการ |          |
| 1   | โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน                       | 512,000  | ✓<br>408,000   |              |          |
| 2   | เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์                       | 30,000   | ✓<br>30,000    |              |          |
| 3   | เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์                          | 100,000  | ✓<br>100,000   |              |          |
| 4   | เงินอุดหนุนโรงเรียนสีชาวด้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง                   | 50,000   | ✓<br>50,000    |              |          |
| 5   | เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีชาวด้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์         | 30,000   | ✓<br>30,000    |              |          |
| 6   | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 50,000   | ✓<br>50,000    |              |          |

## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่ | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                                                                                         | งบประมาณ   | ผลการดำเนินงาน    |              | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
|     |                                                                                                                    |            | ดำเนินการ         | ไม่ดำเนินการ |          |
| 7   | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ<br>พัฒนานิพนธ์ คุณธรรมจริยธรรม และ<br>ค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนสุรธรรม<br>พิทักษ์ | 100,000    | ✓<br>100,000      |              |          |
| 8   | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                       | 250,000    | ✓<br>239,656      |              |          |
| 9   | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้<br>นอกสถานที่                                                                        | 20,000     | ✓<br>17,975       |              |          |
| 10  | โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                                                             | 5,000      | ✓<br>5,000        |              |          |
| 11  | โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง                                                                                        | 5,000      | ✓<br>4,600        |              |          |
| 12  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารสถานศึกษา                                                                  | 523,250    | ✓<br>501,507      |              |          |
| 13  | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)                                                                                 | 3,373,630  | ✓<br>2,962,162.33 |              |          |
| 14  | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                                                                                            | 6,802,400  | ✓<br>6,704,280    |              |          |
| 15  | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                                                                     | 600,000    | ✓<br>413,202.87   |              |          |
| 16  | โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุ<br>รนารี (ย่าโม)                                                                    | 280,000    | ✓<br>266,415      |              |          |
| 17  | โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                                                                                    | 50,000     | ✓<br>38,880       |              |          |
| 18  | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา                                                  | 30,000     | ✓<br>29,950       |              |          |
| 19  | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                       | 900,000    | ✓<br>834,742.90   |              |          |
| 20  | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์                                                                                       | 400,000    | ✓<br>381,050      |              |          |
| 21  | โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ                                                                                           | 748,000    | ✓<br>712,751      |              |          |
| 22  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                              | 26,506,800 | ✓<br>24,659,200   |              |          |
| 23  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                 | 5,246,400  | ✓<br>4,866,400    |              |          |
| 24  | เงินอุดหนุนสำหรับผู้ป่วยเอดส์                                                                                      | 72,000     | ✓<br>48,000       |              |          |



## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่            | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                                            | งบประมาณ   | ผลการดำเนินงาน |              | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------|
|                |                                                                       |            | ดำเนินการ      | ไม่ดำเนินการ |          |
| 25             | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ        | 590,000    | ✓<br>578,865   |              |          |
| 26             | โครงการส่งเสริม พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง              | 120,000    | ✓<br>77,575    |              |          |
| 27             | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     | 759,000    | ✓<br>268,025   |              |          |
| 28             | เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเสนาบุนเคราะห์ | 40,000     |                | ✓            |          |
| 29             | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน                                             | 100,000    |                | ✓            |          |
| 30             | โครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมะ                                        | 20,000     |                | ✓            |          |
| 31             | โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา สำนึกพัฒนาชุมชน                           | 10,000     |                | ✓            |          |
| รวม 31 โครงการ |                                                                       | 48,323,480 | 44,378,237.10  |              |          |

## ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาบุนเคราะห์



# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน



เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

เงินอุดหนุนโรงเรียนสืงวตยานาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง



เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสืงวตยานาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนาบุญเคราะห์



เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์



## โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

## โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่



## โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

## โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา



## โครงการจัดงานบวงสรวงท่าน้าวสุนารี (ย่าโม)





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา



โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

## โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

## โครงการส่งเสริม พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง



## โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์





# ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ



โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต





# นโยบาย

## ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ

5.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดสาร และพืชเศรษฐกิจ (มันสำปะหลัง) ที่สำคัญของเมืองโคราช

5.2 สนับสนุนต่อยอดการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาโมเดล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงาน

5.3 ส่งเสริมการจัดทำอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มแข็ง และสร้างรายใหม่เพิ่มขึ้น

## ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

| ที่ | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ                                                                                              | งบประมาณ  | ผลการดำเนินงาน    |              | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------|
|     |                                                                                                                         |           | ดำเนินการ         | ไม่ดำเนินการ |          |
| 1   | โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง                                                                                         | 1,950,000 | ✓<br>1,809,152.43 |              |          |
| 2   | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ                                                                                        | 100,000   | ✓<br>40,000       |              |          |
| 3   | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ และพนักงานเทศบาลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | 800,000   | ✓<br>501,516      |              |          |
| 4   | โครงการชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน                                                               | 20,000    |                   | ✓            |          |
| 5   | โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา                                                                           | 30,000    |                   | ✓            |          |
|     | รวม 5 โครงการ                                                                                                           | 2,900,000 | 2,350,668.43      |              |          |

# ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ

## โครงการถนนคนเดิน ของดีไทร่กลาง





# ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ

## โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ



## โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ และพนักงานเทศบาลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



# รายการครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

| ที่ | ประเภทรายจ่าย                                         | โครงการ                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ      |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1   | ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>(สป.)                             | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร                                                                | 13,800            | 13,800            | 7 ส.ค. 2567                   |
|     |                                                       | รถบรรทุก(ดีเซล)                                                                            | 850,000           | 557,400           | 26 ก.ค. 2567-<br>24 ธ.ค. 2567 |
| 2   | ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>(กค.)                             | เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหารทรงสูง<br>(อำนวยการต้น)                                          | 5,500             | 5,500             | 21 เม.ย. 2567                 |
| 3   |                                                       | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                                                         | 18,000            | 16,500            | 25 ธ.ค. 2566                  |
| 4   |                                                       | โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับอำนวยการต้น                                                            | 10,000            | 10,000            | 21 เม.ย. 2567                 |
| 5   | ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว (สป.)                      | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว                                                       | 17,400            | 17,400            | 22 ธ.ค. 2567                  |
| 6   | ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว (สป.)                      | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                                                                  | 9,500             | 9,500             | 22 ธ.ค. 2567                  |
| 7   | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์และ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(สป.) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด<br>ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   | 24,000            | 24,000            | 21 ส.ค. 2567                  |
| 8   |                                                       | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานสำนักงาน                                           | 38,000            | 38,000            | 25 ก.ย. 2567                  |
| 9   |                                                       | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี                                          | 16,000            | 16,000            | 30 พ.ย. 2566                  |
| 10  |                                                       | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                              | 2,500             | 2,500             | 25 ก.ย. 2567                  |
| 11  | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์และ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(กค.) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 72,000            | 72,000            | 19 ก.พ. 2567                  |
| 12  |                                                       | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer)    | 8,000             | 7,890             | 19 ก.พ. 2567                  |
| 13  |                                                       | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)                  | 8,900             | 8,900             | 19 ก.พ. 2567                  |
| 14  |                                                       | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                              | 10,000            | 10,000            | 19 ก.พ. 2567                  |



## รายการครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

| ที่ | ประเภทรายจ่าย | โครงการ                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 15  |               | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                          | 3,300             | 3,300             | 19 ก.พ. 2567             |
| 16  |               | สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ<br>ศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 16,000            | 16,000            | 25 ธ.ค. 2566             |
| รวม |               |                                                           | 1,122,900         | 828,690           |                          |

### ยุทธศาสตร์ที่ 3

| ที่ | ประเภทรายจ่าย                   | โครงการ                | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ |
|-----|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ (กศ.) | ลำโพงอเนกประสงค์ล้อยาก | 12,000            | 12,000            | 20 ก.ย. 2567             |
| รวม |                                 |                        | 12,000            | 12,000            |                          |

### ยุทธศาสตร์ที่ 4

| ที่ | ประเภทรายจ่าย                                          | โครงการ                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์และ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(กสด.) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 20,000            | 20,000            | 5 มิ.ย. 2567             |
| 2   |                                                        | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง<br>หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       | 4,100             | 4,100             | 5 มิ.ย. 2567             |
| 3   |                                                        | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                               | 2,500             | 2,500             | 5 มิ.ย. 2567             |
| รวม |                                                        |                                                                             | 26,600            | 26,600            |                          |

# รายการครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

| ที่ | ประเภทรายจ่าย | โครงการ                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 15  |               | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                          | 3,300             | 3,300             | 19 ก.พ. 2567             |
| 16  |               | สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ<br>ศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 16,000            | 16,000            | 25 ธ.ค. 2566             |
| รวม |               |                                                           | 1,122,900         | 828,690           |                          |

## ยุทธศาสตร์ที่ 3

| ที่ | ประเภทรายจ่าย                   | โครงการ                | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ |
|-----|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ (กศ.) | ลำโพงอเนกประสงค์ล้อยาก | 12,000            | 12,000            | 20 ก.ย. 2567             |
| รวม |                                 |                        | 12,000            | 12,000            |                          |

## ยุทธศาสตร์ที่ 4

| ที่ | ประเภทรายจ่าย                                          | โครงการ                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์และ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(กสด.) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 20,000            | 20,000            | 5 มิ.ย. 2567             |
| 2   |                                                        | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง<br>หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       | 4,100             | 4,100             | 5 มิ.ย. 2567             |
| 3   |                                                        | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                               | 2,500             | 2,500             | 5 มิ.ย. 2567             |
| รวม |                                                        |                                                                             | 26,600            | 26,600            |                          |

## ยุทธศาสตร์ที่ 8

| ที่ | ประเภทรายจ่าย                                | โครงการ                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์และ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล                                        | 48,000            | 48,000            | 19 ก.พ. 2567             |
| 2   |                                              | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer) | 8,000             | 7,890             | 19 ก.พ. 2567             |
| รวม |                                              |                                                                                         | 56,000            | 55,890            |                          |





ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

| ประเภทรายรับ                                                       | ประมาณการรายรับ (บาท)         | รายรับจริง (บาท)         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                               |                          |
| หมวดภาษีอากร                                                       | ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐                  | ๒,๒๖๔,๓๙๙.๘๔             |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | ๒,๓๒๙,๐๐๐.๐๐                  | ๒,๐๘๔,๕๐๓.๗๐             |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐                    | ๓,๑๓๗,๖๖๖.๒๙             |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                          | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐                     |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | ๕๕๓,๐๐๐.๐๐                    | ๔๒๙,๕๓๐.๓๓               |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐                     |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |                               |                          |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | ๗๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐                 | ๗๒,๙๐๓,๒๒๘.๒๖            |
| <b>รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>              |                               |                          |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                    | ๖๐,๘๓๕,๐๐๐.๐๐                 | ๖๒,๙๕๕,๔๐๐.๐๐            |
| <b>รวมรายรับ</b>                                                   | <b>๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>         | <b>๑๔๑,๗๕๐,๖๒๖.๔๒</b>    |
| <b>ประเภทรายจ่าย</b>                                               | <b>ประมาณการรายจ่าย (บาท)</b> | <b>รายจ่ายจริง (บาท)</b> |
| งบกลาง                                                             | ๓๘,๔๕๕,๑๒๐.๐๐                 | ๓๕,๔๘๖,๗๒๑.๖๘            |
| งบบุคลากร                                                          | ๕๐,๓๘๓,๘๒๐.๐๐                 | ๓๙,๙๐๒,๒๙๔.๓๖            |
| งบดำเนินงาน                                                        | ๓๙,๔๖๐,๕๖๐.๐๐                 | ๒๖,๙๘๗,๙๘๓.๖๙            |
| งบลงทุน                                                            | ๑๔,๓๐๓,๑๐๐.๐๐                 | ๔,๖๕๒,๗๘๐.๐๐             |
| งบเงินอุดหนุน                                                      | ๗,๔๐๐,๕๐๐.๐๐                  | ๗,๑๐๑,๔๔๙.๓๑             |
| งบรายจ่ายอื่น                                                      | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐                     |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                                  | <b>๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>         | <b>๑๑๔,๑๓๑,๒๒๘.๘๔</b>    |
| <b>รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย</b>           | <b>รับจริง (บาท)</b>          | <b>จ่ายจริง (บาท)</b>    |
| เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย                        | ๓,๑๓๗,๘๙๐.๘๐                  | ๓,๑๓๗,๘๙๐.๘๐             |
| <b>รวมรับจ่าย - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย</b>       | <b>๓,๑๓๗,๘๙๐.๘๐</b>           | <b>๓,๑๓๗,๘๙๐.๘๐</b>      |

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

จากนโยบายที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดนี้เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีความเจริญในทุกๆ ด้าน มีการดูแลเอาใจใส่ประชาชน มองเห็นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสร้างความสุขให้กับประชาชน การจะดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้สำเร็จจุล่งด้วยดี ภายใต้กรอบระยะเวลาอันจำกัด 4 ปี นั้น กระผมใคร่ขอรับการสนับสนุน ความร่วมไม้ร่วมมือที่ดี ทั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาล และประชาชนให้ มีความสามัคคี เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะสำเร็จได้อย่างราบรื่น และกระผมจะทุ่มเทการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละเวลาให้กับการบริหารและประชาชน พัฒนาโพธิ์กลางให้ก้าวไกล เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น “โพธิ์กลางต้องดีกว่านี้ครับ”

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะทำงานได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าสนใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรค 5 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี กระผมจึงสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังต่อไปนี้

| ที่         | นโยบาย                                                  | จำนวนที่ดำเนินการ<br>(โครงการ) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 1           | นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร                       | 10                             | 1,648,786         |          |
| 2           | นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย        | 103                            | 42,483,724.31     |          |
| 3           | นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                       | 6                              | 930,950           |          |
| 4           | นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 27                             | 44,378,237.10     |          |
| 5           | นโยบายด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง                   | 3                              | 2,350,668.43      |          |
| รวมทั้งสิ้น |                                                         | 149                            | 91,792,365.84     |          |





ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรศ ๕ และวรรคท้าย กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง