



รายงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย		
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ							
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานงบกลาง	13	10	38,634,720	17,253,266	76.92	
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	4	1,145,000	151,966	30.77	
รวม		26	14	39,779,720	17,405,232	53.85	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข							
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	แผนงานสาธารณสุข	10	1	655,000	19,725	10.00	
รวม		10	1	655,000	19,725	10.00	

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
		เทศบาล	เบิกจ่าย	เทศบาล	เบิกจ่าย		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม							
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	แผนงานการศึกษา	15	4	11,779,280	5,430,282	26.67	
2. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามอยู่คู่สังคม	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8	3	2,060,000	1,114,457.90	37.50	
รวม		23	7	13,839,280	6,544,739.90	30.43	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน							
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานการรักษาสังคมสงเคราะห์	4	1	190,000	21,760	25.00	
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	1	840,000	578,865	20.00	
รวม		9	2	1,030,000	600,625	22.22	

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม	แผนงานสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	2	2,800,000	2,243,195.43	50.00	
1.เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้							
รวม		4	2	2,800,000	2,243,195.43	50.00	
6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม	แผนงานการเกษตร	1	0	100,000	0.00	0.00	
1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
รวม		1	0	100,000	0.00	0.00	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	1	0	30,000	0.00	0.00	
1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
รวม		1	0	30,000	0.00	0.00	
8. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการพาณิชย์	1	0	500,000	0.00	0.00	
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง		93	0	50,493,500	0.00	0.00	
		2	0	10,000,000	0.00	0.00	
รวม		96	0	60,993,500	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น		170	26	119,227,500	26,813,517.33	15.29	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตามสัญญาเงินเลขที่ 1588/2559 ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2559	1,599,500	ส.ค.-ก.ย. 67		✓		
2.	ชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตามสัญญาเงินเลขที่ 1588/2559 ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2559	132,000	ส.ค.-ก.ย. 67		✓		
3.	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ที่จ่ายให้แก่ พนักงานจ้าง	890,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓			252,474
4.	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง ที่จ่ายให้กับ พนักงานจ้างทั้งปี	35,000	ก.พ.67	✓			19,763

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
5.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,506,800	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				12,141,900
6.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	5,246,400	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				2,430,800
7.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				24,000
8.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและ ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	307,540	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				54,000
9.	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย โดยคำนวณจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมในอัตราร้อยละ 1/6	118,000	ม.ค.67	✓				117,348
10.	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	650,000	พ.ย.66	✓				650,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
11.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ ประจำปี ตามงบประมาณทั่วไป โดยไม่ต้องนำ รายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ตีให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ	2,374,980	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				1,375,481
12.	เงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา	500,000	ม.ค.-ก.ย.67		✓			
13.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) (งบประมาณการประปา)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) โดยตั้งจ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ตามประมาณการ โดยไม่รวมเงินอุดหนุน (6,750,000 บาท)	202,500	ธ.ค.66	✓				187,500

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระราชพิธีอภิเษกสมรส (28 กรกฎาคม) และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง (12 สิงหาคม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (12 สิงหาคม)	300,000	ก.ค.-ส.ค.67			✓		
2.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม- พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	30,000	มิ.ย.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
3.	โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)	50,000	ธ.ค.66	✓				112,946
4.	โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน)	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,000	เม.ย.67		✓			
5.	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (2 เมษายน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	30,000	มี.ค.-เม.ย.67		✓			
6.	โครงการเทศบาลพบประชาชน	สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,000	พ.ย.66/ก.พ./ พ.ค./ส.ค.67		✓			
7.	โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน เทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	350,000	เม.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
8.	โครงการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เช่น ค่าตอบแทน กกต.ท้องถิ่น ค่าตอบแทน กปน. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	ต.ค.66-ก.ย.67			✓		
9.	โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)	สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000	มี.ค.67	✓				1,500
10.	โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	40,000	มี.ค.67	✓				19,300
11.	โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	ส.ค.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
12.	โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่น ทั้งแบบคัตเอาต์และแบบอิงค์เจ็ท ตามชุมชนต่างๆ แผนพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ใบอนุญาตต่าง ๆ	30,000	ธ.ค.66-มี.ค.67	✓				18,220
13.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	มี.ค.67		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด (Re-X-Ray)	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000	พ.ย.66/ก.พ./ พ.ค./ส.ค.67		✓		
2.	โครงการคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลาง น่าอยู่	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67		✓		
3.	โครงการคืนคนดีสู่สังคม บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	ม.ค.-ก.ย.67		✓		
4.	โครงการชุมชนเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติด	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	20,000	มี.ค.67		✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
5.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”	ให้สุนัข แมวได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	120,000	ก.พ.-เม.ย.67			✓		
6.	โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน	เพื่อจัดอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	40,000	ม.ค.-ก.พ.67	✓				19,725
7.	โครงการเยาวชนยุคใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000	มี.ย.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
8.	โครงการอบรมสร้างอาชีพ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	ธ.ค.66-ก.ย.67			✓		
9.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลกเพื่อชุมชน (อกล.)	เพื่ออบรม อกล.ให้มีความรู้ความสามารถ ในการช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	200,000	พ.ย.66			✓		
10.	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	มี.ค.-ก.ย.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทย์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทย์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	100,000	พ.ค.-มิ.ย.67		✓		
2.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	100,000	ก.ค.-ส.ค.67		✓		
3.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาณรงค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนเสนาณรงค์	30,000	มิ.ย.-ก.ค.67		✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
4.	เงินอุดหนุนโครงการ ให้ความรู้เพื่อการส่งเสริม สุขภาพโรงเรียน เสนาณรงค์ราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน เสนาณรงค์ราษฎร์	40,000	มิ.ย.-ส.ค.67			✓		
5.	เงินอุดหนุนโครงการ โรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาว ต้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์	30,000	พ.ค.-มิ.ย.67			✓		
6.	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง	50,000	พ.ค.-มิ.ย.67			✓		
7.	เงินอุดหนุนโครงการ โรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียน สีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง	50,000	มิ.ย.-ส.ค.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
8.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,000	ม.ค.67	✓				239,656
9.	โครงการพัฒนาศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจ่ายเพื่อให้ บรรลุลักษณะของโครงการฯ	20,000	มิ.ย.67		✓			
10.	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นไทย โดยจ่ายเพื่อให้บรรลุลักษณะ ของโครงการฯ	5,000	ก.ค.67		✓			
11.	โครงการวันปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ของ ศพด.ทต.โพธิ์กลาง โดยจ่าย เพื่อให้บรรลุลักษณะของโครงการฯ	5,000	พ.ค.67		✓			
12.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง	523,250	พ.ค.67	✓				228,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
		2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง 4) ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 5) ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการสนับสนุน 6) ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง							
13.	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองพลวง โรงเรียนเสนาณรงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	3,373,630	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				1,612,026.13

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
14.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน แก่หน่วยงานการศึกษาในเขตเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง เช่น โรงเรียนแสนนุเคราะห์ โรงเรียนบ้านหนองพลวง	6,802,400	ต.ค.66-ก.ย.67		✓			3,350,600
15.	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	300,000	ก.พ.-ก.ย.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามอยู่คู่สังคม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	150,000	ก.ค.-ส.ค.67			✓		
2.	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,000	เม.ย.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
3.	โครงการจัดงานบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงาน บวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100,000	ต.ค.66	✓				266,415
4.	โครงการเทศกาลดนตรี ริมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานเทศกาลดนตรีริมน้ำ	250,000	มี.ค./มิ.ย./ก.ย.67			✓		
5.	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา	50,000	ก.ค.67			✓		
6.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญ ทางศาสนา	30,000	ก.พ./พ.ค.67	✓				13,300

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
7.	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เช่น จัดประกวดกระทง ประเภทต่างๆ ประกวดขบวนแห่ ประกวด นางนพมาศ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง สถานที่ค่าจัดทำกระทง ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามิเตอร์และ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	300,000						
8.	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สำหรับกิจกรรม ต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์นำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	300,000						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000	ธ.ค.66-ม.ค.67/ เม.ย.67	✓				21,760
2.	โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000	มี.ค.67			✓		
3.	โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000	พ.ค.67			✓		
4.	โครงการฝึกอบรมทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100,000	มิ.ย.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาคriminalของประชาชน

กลยุทธ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ "ธรรมะกับสุขภาพ ใส่ใจสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500,000	พ.ย.-ธ.ค.66	✓				578,865
2.	โครงการเด็กและเยาวชน จิตอาสา สำนึกพัฒนาชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000	ม.ค.67		✓			
3.	โครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	ก.พ.67		✓			
4.	โครงการส่งเสริม พัฒนา สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	ก.ย.67		✓		+	

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
5.	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000	ต.ค.66-ก.ย.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุวิทยาการอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000	ม.ค.67			✓		
2.	โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานถนนคนเดิน ของดี โพธิ์กลาง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีกรรม ค่าแสดงมหรสพ ค่าจัดงานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,000,000	ม.ค.67	✓				1,741,679.43
3.	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์พระราชา	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา สำหรับจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000	มิ.ย.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
4.	โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ และ พนักงานเทศบาล เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ พนักงาน เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800,000	ต.ค.66	✓				501,516

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเกษตรกรรม

กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้พันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ยคอก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100,000	มิ.ย.-ส.ค.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000	ก.ค.-ส.ค.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการขยายเขต จำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง	500,000	ต.ค.66-ก.ย.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็นเป็นสุข บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในราง 0.40 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และบ่อพักน้ำ พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	380,000	พ.ย.66-พ.ค.67	✓				
2.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 510 เข็มบริเวณ บ้านเลขที่ 777 บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างภายในราง 0.40 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และ บ่อพักน้ำ พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-มิ.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
3.	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางตลาดหนองเรือ-ชุมชน บ้านพัก สวัสดิการข้าราชการ กองทัพบกที่ 2 โครงการ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างในราง 0.40 เมตร ยาวรวม 207.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อม บ่อพักน้ำ พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	730,000	ธ.ค.66-ม.ย.67	✓				
4.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเลขที่ 14/3 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 33.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	88,100	ม.ค.-มิ.ค.67		✓			
5.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด สายทางข้างบ้านเลขที่ 1044 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.00 เมตร และรางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 15.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	95,800	ม.ค.-มิ.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
6.	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง บ้านเลขที่ 698 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงถนนเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 87.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.35 เมตร หรือคิดพื้นที่เสริมดินไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 87.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	260,500	ม.ค.-มิ.ย.67			✓		
7.	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน แบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอยพิชัยสงคราม 1/9 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงยกระดับถนนแบบ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	210,400	ม.ค.-มิ.ย.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางช่วงบ้านเลขที่ 171 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	163,400	ม.ค.-มิ.ย.67			✓		
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 34 เชื่อมซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 32 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	494,000	ม.ค.-มิ.ย.67			✓		
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติซอย 9 เชื่อมซอยแปลงสาธิตเกษตรเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	226,600	ม.ค.-มิ.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง ซอยคูหมื่นไวย์ ซอย 2 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	282,500	ม.ค.-มิ.ย.67			✓		
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางข้าง บ้านเลขที่ 379 ถึงบ้านเลขที่ 603 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	151,900	ม.ค.-มิ.ย.67			✓		
13.	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางศรีโพธิ์กลางซอย 21 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร และซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	697,200	ก.พ.-มิ.ย.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
14.	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 19.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	472,800	ก.พ.-มิ.ย.67			✓		
15.	โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ และงานป้องกัน ภายในเขตเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ และงานป้องกัน ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการรา จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ค.67	✓				
16.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย หนองพุตชา 12 บ้านหนองพุตชา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการรา จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ธ.ค.66-เม.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
17.	โครงการก่อสร้างระบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บึงแสนสุข ขอย 16 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ คิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	90,600	ม.ค.-มี.ย.67	✓				
18.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านเลขที่ 282 ถึงบึงแสนสุข ขอย 5 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 105.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	383,000	ธ.ค.66-เม.ย.67	✓				
19.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บึงแสนสุข ขอย 5 บริเวณ บ้านเลขที่ 629 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 122.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	441,000	ธ.ค.66-เม.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
20.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บึงแสนสุข ซอย 6 บริเวณบ้านเลขที่ 520 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 93.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	336,000	ธ.ค.66-เม.ย.67	✓				
21.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางท้ายซอยธารทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงถนนเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 42.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือคิดพื้นที่เสริมดินไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	115,000	ม.ค.-ก.ค.67		✓			
22.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณสายทาง บ้านเลขที่ 345 ซอยมีสุข บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	111,600	ม.ค.-มิ.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
23.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายริมเขื่อนข้างบ้านเลขที่ 753 ถึงบ้านเลขที่ 823 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 661.50 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	430,000	ม.ค.-มิ.ย.67			✓		
24.	โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างร้านค้าชุมชน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ค.67			✓		
25.	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางรวมใจพัฒนา ขอย 16 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 427.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1,708.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	783,400	ก.พ.-มิ.ย.67		✓			
26.	โครงการปรับปรุงอาคารประชาคมบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงอาคารประชาคม บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	200,000	ม.ค.-ก.ค.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
27.	โครงการก่อสร้างสถานเอนกประสงค์ ภายในบ้านพักหนองหัวเสือ โครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างสถานเอนกประสงค์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและ ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-มิ.ย.67		✓			
28.	โครงการปรับปรุงสถานคอนกรีต เอนกประสงค์ บริเวณ ซ 201 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงสถานคอนกรีต คิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-มิ.ย.67		✓			
29.	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	1,500,000	ก.พ.-มิ.ย.67		✓			
30.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย	300,000	ธ.ค.66-ก.ค.67			✓		
31.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	450,000	พ.ย66-ก.ย.67			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
32.	โครงการทำผังเมือง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำผังเมืองเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15,000	ธ.ค.66-ส.ค.67			✓		
33.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ขอยสุพรรณเลี้ยวจิตร บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กยาวรวมไม่น้อยกว่า 237.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	894,500	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
34.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ชาญมะเร็ง ซ้ำงบ้านเลขที่ 135 บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	70,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
35.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณรอบสระน้ำหน้า โครงการบ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการที่ 3 บ้านหนองเปือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 3,780.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	2,368,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
36.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยข้างสระน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและป้ายติดตั้งป้ายโครงการฯจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
37.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยปาริชาติ ถึงวัดหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 326.00 เมตร หนา 0.05 หรือ คิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	750,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
38.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา ประชาคมขนาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร (รายละเอียดก่อสร้างตาม (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
39.	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง ขนาดเสาไฟสูง 9.00 ม. พร้อมโคมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ ครบชุด พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
40.	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำ ประปาภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ระบบน้ำประปาภายในบ้านหนองไผ่ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
41.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยสุทร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หมา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	350,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
42.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ทองวัฒนา บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	250,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
43.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย สนิทรบรรเลงบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	250,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
44.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย สามทหาร (ช่วงที่ 2) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	470,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
45.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ไพบรณีย์ (ข้างบ้านเลขที่ 648) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	150,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
46.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ข้างบ้านเลขที่ 741 (เขื่องซอย ดาจุม) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	110,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
47.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยกลาโหม บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	230,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
48.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 9 เชื่อมซอยแปลงสัณติเกษตรเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	218,400	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
49.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ 340 (ซอยข้ามเกรียบุ้ง) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	397,800	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
50.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเทพนิมาน 3 เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ยภายใน 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
51.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ซอยไก่ชน ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
52.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย เฉลิมพระเกียรติ ซอย 2 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 142.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	150,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
53.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย สมประสงค์ ช่วงที่ 2 หนองพลวง มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	300,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
54.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเดิมพระเกียรติ ซอย 6 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมจัดทำและติดตั้งเข้าโยธาโครงการฯ จำนวน 1 บ้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
55.	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง ขนาดเสา ไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมโคมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 บ้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
56.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศาลาประชาคม บ้านหนองพลวง มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศาลาประชาคม จำนวน 1 อาคาร ขนาดบริเวณพื้นที่ ปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	400,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
57.	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ศรีโพธิ์กลาง 31 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ยภายใน 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมจัดทำ และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
58.	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเปิด บริเวณเฉลิมพระเกียรติซอย 4 (ซอยทหารช่าง)เชื่อมรางระบบน้ำ เดิมบริเวณเฉลิมพระเกียรติซอย 8 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดรางระบบน้ำกำหนดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยภายใน 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
59.	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝัปกบ บริเวณต้นซอยเจริญวิลเลจ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝัปกบ ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 132.00 เมตร ก่อสร้างถนน แบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร บ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน 3 ชุด พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
60.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านบึงแสนสุข ซอย 1 บ้านบึงแสนสุขหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 2,655.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	1,200,00	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
61.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านรวม กล้วยทอด บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	250,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
62.	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย ร่วมใจพัฒนา 16 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้างเฉลี่ยภายใน 0.40 เมตร ยาว 363.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	1,350,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
63.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศาลาประชาคมศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา ประชาคมขนาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่า 352.24 ตารางเมตร (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	400,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
64.	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง ขนาดเสาไฟสูง 9.00 ม. พร้อมโคมกิ่งเดี่ยวและ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
65.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ข้างตลาดกรวย บ้านค่ายสุรธรรม พิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	250,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
66.	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ศูนย์อาชีพบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์อาชีพ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 1 หลัง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	200,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
67.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ สี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมติดตั้งขอบ คันดินบริเวณหน้าโรงเรียนสุรธรรม พิทักษ์ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ สี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมติดตั้งขอบคันดิน ขนาดปากกว้าง เฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	180,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
68.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเสรีชัย 1 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตรหรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำ และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	281,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
69.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บริเวณโครงการบ้านพักสวัสดิการ ทหารโครงการที่ 2 บ้านหนองไผ่ พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	830,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
70.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ซอยเกิดแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	170,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
71.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ซอยสนธยา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
72.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ซอยศรีโพธิ์กลาง ซอย 7 เชื่อมซอย โพธิ์นิมิต บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
73.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอย 8 หมู่บ้านประจักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ ผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หน้า 0.05 หรือคิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 1,050.00 พร้อม จัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตารางเมตร (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	480,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
74.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขอมมหาเศรษฐี ซ้ำบ้านเลขที่ 356 บ้านหนองไม้พัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	390,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
75.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินรอบสนามเด็กเล่นคอนกรีตเสริมเหล็ก(พิมพลาย) ภายในบ้านหนองพลองพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินรอบสนามเด็กเล่นคอนกรีตเสริมเหล็ก (พิมพลาย) ขนาดพื้นที่ทางเดินกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 หน้า หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	75,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
76.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านโครงการสวัสดิการทหารโครงการ 1 บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านโครงการสวัสดิการทหารโครงการ 1 ขนาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	400,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
77.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างที่ 2 ถึง บริเวณหน้ากองพันทหารช่างที่ 201 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.05 หรือคิดพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	3,000,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
78.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือยาวรวมไม่น้อยกว่า 62 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือยาวรวมไม่น้อยกว่า 62 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	150,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
79.	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณแปลงที่ดินการเกษตร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรั้ว ขนาดรั้วโดยรอบยาวเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
80.	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) ขนาดสนามกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	1,100,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
81.	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 927.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
82.	โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกัน และอาคารผู้สูงอายุ ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุและ งานป้องกัน ขนาดอาคารเดิมกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีขนาดพื้นที่ของอาคารเดิม 60.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	980,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
83.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำและพื้น ทางเดิน จำนวน 1 หลัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำและพื้นทางเดิน จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
84.	โครงการก่อสร้างอาคารโคม ลานอเนกประสงค์ ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างโคมลานอเนกประสงค์ ขนาดอาคารกว้าง 34.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	6,390,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
85.	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ กลุ่มสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ กลุ่มสนามกีฬา จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	1,800,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				
86.	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายก เทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 ห้อง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	300,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
87.	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน รองนายกเทศมนตรี และห้อง ปฏิบัติงานประธานสภาเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองนายก เทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และห้องปฏิบัติงานประธานสภา เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 3 ห้อง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	300,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
88.	โครงการปรับปรุงห้องประชุม หัวสุรนารีภายในบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมหัวสุรนารี จำนวน 1 ห้อง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67	✓				

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
89.	โครงการส่งเสริมงานฝีมือใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือช่างจาก ฝีมือช่างในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,724.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ก.พ.-ก.ย.67			✓		
90.	โครงการติดตั้งเครื่องเล่น ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งเครื่องเล่น บริเวณถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	300,000	ก.พ.-ก.ย.67			✓		
91.	โครงการก่อสร้างห้องประชุม ร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง ภายในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างห้องประชุมเชื่อมและ หรือพื้นที่เดิมไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและ ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	1,100,000	ก.พ.-ก.ย.67			✓		
92.	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ออกบริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างประตูทางเข้า ออก บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	250,000	ก.พ.-ก.ย.67			✓		
93.	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน เทศบาลบริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างป้ายสำนักงาน เทศบาลบริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	300,000	ก.พ.-ก.ย.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่มาก บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่มาก (20 ลบ.ม./ชม.) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์ตากกำหนด)	5,000,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			
2.	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่มาก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่มาก (20 ลบ.ม./ชม.) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์ตากกำหนด)	5,000,000	ก.พ.-ก.ย.67		✓			

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประเภทครุภัณฑ์

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	13,800	✓				13,800	สป.	
2.	เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหารสูง (อำนวยการต้น)	5,500	✓				5,500	กค.	
3.	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	18,000	✓				16,500	กค.	
4.	โต๊ะทำงานเหล็กระดับอำนวยการต้น	10,000	✓				10,000	กค.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5.	เครื่องพิมพ์ดีดพลาสติก	42,000	✓				42,000	สป.	
6.	โต๊ะพับเบาะนั่งคนประสงค์หน้าขาว	108,000	✓				102,000	สป.	
7.	ชุดรับแขก	54,400	✓				54,400	สป.	
8.	โต๊ะกลางรับแขก	32,000	✓				32,000	สป.	
9.	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000	✓				7,900	สป.	
10.	พระพุทธรูปปางนาคปรก	120,000			✓			สป.	
11.	เต็นท์	80,000	✓				77,000	สป.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด	850,000		✓				สป.	
2.	รถจักรยานยนต์	87,000		✓				กค.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	17,400	✓				17,400	สป.	
2.	เครื่องตัดหญ้า แบบโซ่แข็ง	9,500	✓				9,500	สป.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานสำนักงาน	38,000	✓				38,000	สป.	
2.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000	✓				16,000	สป.	
3.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,500	✓				12,500	สป. (1 เครื่อง) กค. (4 เครื่อง)	
4.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	72,000			✓			กค.	

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000			✓			กค.	
6.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900			✓			กค.	
7.	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	3,300			✓			กค.	
8.	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000	✓				16,000	กค.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา

ประเภทครูผู้สอนการศึกษา

ที่	ครูผู้สอน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	ห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	400,000			✓			กศ.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา

ประเภทครูผู้สอนไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	ลำโพงเอนกประสงค์อัลลาท	12,000			✓			กองการศึกษา	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	จักรยานนั่งตรง	19,000			✓			กสธ.	
2.	จักรยานเอนปั่น	27,000			✓			กสธ.	
3.	คัมเบลพร้อมชั้นวาง	39,000			✓			กสธ.	
4.	ม้านั่งออกกำลังกาย	4,400			✓			กสธ.	
5.	ตู้วิ่งไฟฟ้า	106,000			✓			กสธ.	
6.	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สมิทแมชชีน)	56,000			✓			กสธ.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	รถไฟฟ้า 4 ล้อ	500,000			✓		กสค.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000			✓			กสค.	
2.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100			✓			กสค.	
3.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500			✓			กสค.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	รถจักรยานยนต์	43,500		✓				สป.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	48,000			✓		กองช่าง	
2.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000			✓		กองช่าง	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานพาณิชย์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	18,000		✓				กิจการประปา กองช่าง	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานพาณิชย์

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซ่มอเตอร์ไฟฟ้า	86,000	✓				86,000	กิจการประปา กองช่าง	
2.	เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล	105,000	✓				105,000	กิจการประปา กองช่าง	
3.	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	425,000			✓			กิจการประปา กองช่าง	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการพาณิชย์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	รถจักรยานยนต์	130,500		✓				กช.	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานพาณิชย์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	48,000	✓				48,000	กิจการประปา กองช่าง	
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	48,000	✓				48,000	กิจการประปา กองช่าง	
3.	เครื่องพิมพ์แบบพกพา	17,000	✓				17,000	กิจการประปา กองช่าง	



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี นั้น

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง